

EFTERSYN OG AFPRØVNING FØR IDRIFTSÆTNING

Installation/anlæg Beskrivelse: _____ _____ _____	Ejer/bruger Navn: _____ Adresse: _____ Postnr.: _____ By _____	Dokument Nr.: _____ _____ _____				
Eftersyn	Kontrolleret ved			Dato	Signatur	Bemærkninger
	Kontrakt/projekt gennemgang	Udførelseskontrol	Slut kontrol			
SB, afs. 6 611.3						
Beskyttelseslederes samt hovedudligningsforbindelsers og supplerende udligningsforbindelsers gennemgående elektriske forbindelse						
Installationens isolationsmodstand						
Beskyttelse ved adskillelse af strøm-kredse, hvor der er anvendt SELV eller PELV eller beskyttelse ved separat strømkreds						
Gulves og vægges modstand						
Automatisk afbrydelse af forsyningen (f.eks. afprøvning af fejlstrømsafbrydere)						
Polaritetsprøve						
Spændingsprøve						
Funktionsprøver						
Spændingsfald						